

## Rapport synthétique : Relations avec les parties prenantes

Date : 29 /04/2026

STDP

### Contexte

Nous sommes dans la phase finale des essais de mise en service du projet. Bien que la réception des compteurs soit encore en attente, l'ensemble du dispositif pourra être opérationnel même sans ces équipements.

#### 1. Avancement global

- Phase de tests : finalisée.
- Opérationnalisation : très proche d'être atteinte.

#### 2. Raccordement et contrats

Des discussions sont en cours avec la raffinerie et la SHT afin de finaliser le raccordement et les contrats afférents. La maintenance préventive liée au raccordement démarrera dès la mise en place de la commission tripartite SHT / SRN / STDP.

#### 3. Structuration de l'actionnariat

Sur instruction du Maréchal, la structuration de l'actionnariat a été engagée pour faire entrer des partenaires énergétiques stratégiques répondant à nos critères d'éligibilité. Le processus est en cours de préparation ; plusieurs marketeurs crédibles ont déjà exprimé une intention positive. Une évaluation approfondie des candidats est en cours.

#### 4. Construction, tests et maintenance

- Construction du dépôt : achevée.
- Tests généraux : réalisés à 100 %.
- Maintenance : les opérations restantes sont achevées à 95 %. La maintenance préventive relative au raccordement sera effectuée après création de la commission tripartite.

#### 5. Prochaines étapes

- Finaliser la création de la commission tripartite SHT / SRN / STDP.
- Lancer les actions de maintenance préventive pour le raccordement.
- Finaliser l'ouverture de l'actionnariat et confirmer les partenaires stratégiques.
- Après clôture de l'actionnariat, préparer et déposer un rapport général consolidé.

### Conclusion

Le projet est en phase finale de mise en service avec la majorité des travaux et tests achevés. Les actions restantes concernent principalement la structuration de l'actionnariat, la finalisation des contrats de raccordement et quelques opérations de maintenance. Une fois ces points bouclés, nous procéderons au dépôt du rapport général.